

А К Т

о проведения инструктажа по правилам эксплуатации пневмонагнетателя

Настоящим Актом удостоверяется, что « ____ » _____ 201__ г.

специалистом « _____ » _____ был проведен инструктаж по правилам эксплуатации

К работе на оборудовании допускается персонал, изучивший руководство использования оборудования, понявший его содержание, с соблюдением правил эксплуатации оборудования и техники безопасности. Дефекты, связанные с нарушением правил эксплуатации, оговоренных в руководстве или паспорте на оборудование, повреждения оборудования, вследствие небрежного отношения и использования оборудования не по назначению, не являются гарантийными и устраняются за счет покупателя.

В частности:

1. Установить оборудование на горизонтальной поверхности, не допуская уклона либо перекоса во избежание чрезмерной вибрации, поломки крыльчатки, демпфирующих элементов.
2. Перед осуществлением приготовления и подачи материала, необходимо дать поработать оборудованию в «холостом» режиме
3. Убедиться в отсутствии в смесителе пневмонагнетателя и транспортирующих шлангах засохшего раствора во избежание образования пробок в транспортирующих шлангах, заклиниванию лопастей перемешивающего вала, поломке лопастей, вала, редуктора.
4. Не допускать перегрузку смесителя пневмонагнетателя материалом, в противном случае идет усиленная нагрузка на перемешивающий вал, редуктор и привод редуктора, перегрев двигателя.
5. Не допускать попадание в смеситель строительного мусора, посторонних предметов и иных частиц, превышающих размер допустимой фракции наполнителя, в случае попадания в резервуар указанных частиц могут выйти из строя узлы и агрегаты, отвечающие за перемешивание материала
6. Не допускается перегибать транспортирующие шланги во избежание образования пробок и закупоривания раствора, допустимый радиус изгиба составляет 1,26 м
7. Для нормальной работы уплотнительных узлов смесителя ежедневно шприцевать уплотнительные узлы литолом через масленки, до появления смазки на внутренней поверхности вала, при наличии автоматической системы смазки следить за количеством литола в нагнетательном баке.

Проинструктированы:

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. _____ | _____ |
| (Фамилия И.О.) | (подпись) |
| 2. _____ | _____ |
| (Фамилия И.О.) | (подпись) |
| 3. _____ | _____ |
| (Фамилия И.О.) | (подпись) |

Перечисленные лица ознакомлены с назначением, функциональными возможностями оборудования и регламентом его использования.
